

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	南伊豆町	直接	南伊豆町	－	改築	ストックマネジメント計画策定業務	計画策定、点検調査、改築更新	南伊豆町	■	■	■	■	■	50		未策定	
	A07-002	下水道	一般	南伊豆町	直接	南伊豆町	管渠（ 汚水）	改築	ストックマネジメント計画に基づく管渠の改築	設計、修繕、改築更新	南伊豆町					■	■	28		未策定
	A07-003	下水道	一般	南伊豆町	直接	南伊豆町	終末処理場	－	南伊豆町クリーンセンター耐震化実施計画の策定	計画策定	南伊豆町						■	40		－
	A07-004	下水道	一般	南伊豆町	直接	南伊豆町	終末処理場	－	南伊豆町クリーンセンター耐水化実施計画の策定	計画策定	南伊豆町						■	15		－
											小計							133		
											合計							133		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 庁内の組織により評価	事後評価の実施時期 令和7年9月
	公表の方法 南伊豆町のホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	本計画期間である令和2年度～6年度に下水道施設（処理場・管渠）のストックマネジメント計画を策定し、策定率を100%に向上した。また、管渠のストックマネジメント計画(令和5年度から令和6年度分)における管渠更生工事により改築更新率を100%、南伊豆町クリーンセンターの耐震化実施計画を策定し策定率100%、南伊豆町クリーンセンターの耐水化実施計画を策定し策定率100%となり、既設管渠の機能向上と水処理施設の更新に向けての計画策定を行うことができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後も、処理場及び管渠の改築更新等を効率的・効果的、計画的に実施し、災害に強い安定した下水道施設を目指す。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	計画を策定した箇所数／計画の検討対象箇所数		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	管渠改築更新済延長（m）／計上されている管渠改築更新が必要な延長（m）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
3	計画を策定した箇所数／計画の検討対象箇所数		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
4	計画を策定した箇所数／計画の検討対象箇所数		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	