

(様式6) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	1 公共下水道整備(防災・安全)																
計画の期間	平成26年度～平成29年度(4年間)					交付対象	南伊豆町										
計画の目標	南伊豆町クリーンセンター管理棟について耐震補強を行い、地震発生時にも管理者等の人命が守られるようにするとともに、水処理施設の管理・操作機能の確保を図る。長寿命化計画を基に改築更新を行い、処理場の安定した水処理能力を保持し、管渠の長寿命化を図る。																
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理場の耐震化率を0%(H26)から20%(H29)に増加させる。</li> <li>・処理場の改築更新率を0%(H26)から100%(H29)に増加させる。</li> <li>・既設管渠の改築更新率を0%(26年)から100%(29年)に増加させる。</li> </ul>																
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値							
										当初現況値	中間目標値	最終目標値					
										(H26当初)	-	(H29末)					
①	処理場の耐震化率=耐震補強が実施された施設数/耐震補強が必要な施設数									0.0%	-	20.0%					
②	処理場の改築更新率=改築更新が実施された施設数/改築更新が必要な施設数									0.0%	-	100.0%					
③	既設管渠の改築更新率=管渠更生等が実施された延長(布設後20年を経過)/改築更新を必要とする管渠延長									0.0%	-	100.0%					
全体事業費	合計(A+B+C)	543百万円	A	543百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	0%							
○事後評価の実施体制、実施時期																	
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期											
庁内の組織により評価						令和2年9月											
						公表の方法											
						南伊豆町のホームページに掲載											
事後評価																	
1. 交付対象事業の進捗状況 (○:計画期間中に完成 △:計画期間終了後に完成見込(備考欄に完成予定時期を記入) -:その他(備考欄に具体的に記入(中止、未実施))																	
交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)				全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
											H26	H27	H28	H29			
1-A-1	下水道	一般	南伊豆町	直接	南伊豆町	水処理	改築	南伊豆町クリーンセンター耐震化事業	管理棟耐震化(壁増打ち20箇所、開口閉塞25箇所等) 延床面積 1,316.31㎡	南伊豆町					44	○	
1-A-2	下水道	一般	南伊豆町	直接	南伊豆町	水処理	改築	南伊豆町クリーンセンター改築更新事業	水処理施設更新(好気槽内部防食6箇所、監視制御設備7箇所等) 処理能力 2,580㎡/日	南伊豆町					470	○	
1-A-3	下水道	一般	南伊豆町	直接	南伊豆町	汚水	改築	管路施設長寿命化計画策定	長寿命化計画策定	南伊豆町					4	○	
1-A-4	下水道	一般	南伊豆町	直接	南伊豆町	汚水	改築	管路施設改築更新整備	既設管渠更生工事等 φ500mm L=128m	南伊豆町					25	○	
											合計	543					
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名(港湾・地区名)	事業実施期間(年度)				全体事業費(百万円)	進捗状況	備考	
										H26	H27	H28	H29				
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)				全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考
										H26	H27	H28	H29			
										合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

(参考) 計画の成果目標を同一とする地域自主戦略交付金の交付対象事業

## 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

### I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況

本計画期間である平成26～29年度に処理場管理棟の耐震補強を実施し、耐震化率を20%に向上した。また、長寿命化計画に基づき処理場の改築更新率を100%、既設管渠の改築更新率を100%となり、水処理施設の機能向上と既設管渠の長寿命化を行うことができた。

### II 定量的指標の達成状況

指標①  
処理場の耐震  
化率

最終目標値

20.0 %

目標値と実績  
値に差が出た  
要因

最終実績値

20.0 %

指標②  
処理場の改築  
更新率

最終目標値

100.0 %

目標値と実績  
値に差が出た  
要因

最終実績値

100.0 %

指標③  
既設管渠の改  
築更新率

最終目標値

100.0 %

目標値と実績  
値に差が出た  
要因

最終実績値

100.0 %

### III 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況 (必要に応じて記述)

## 3. 特記事項 (今後の方針等)

今後も、処理場及び管渠を効率的・効果的、計画的に実施し、災害に強い安定した下水道施設を目指す。

防災・安全

計画の名称	公共下水道整備（防災・安全）	交付対象	南伊豆町
計画の期間	平成26年度 ～ 平成29年度（4年間）		

