静岡県南伊豆町 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和5年～令和9年（５年間）

【老朽化対策における基本方針】

・橋梁の現状を点検で得た健全性の判定や利用状況等から管理区分・管理方針の見直しを行い、健全性の向上を図る。

【新技術等の活用方針】

・健全性の向上に優れた工法や初期コストの比較だけでなくライフサイクルコストの低減が可能な工法を新技術より標準選定する。定期点検の結果を踏まえ、点検支援技術（新技術）の採用を検討し、作業の効率化を図る。

【費用の縮減に関する具体的な方針（集約化・撤去等を含む）】

・Ⅲ判定の橋梁から行い、影響が大きいものを優先、低いものは先送りする等の対策優先度を決定し費用の平準化を行う。
・利用状況を考慮し、集約や撤去等を行い維持管理の縮減を図る。補修工法は、延命化に効果のある新技術の活用をする。

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

施設名	路線		架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	管理者	行政区域			1巡目点検記録		2巡目点検記録		点検計画					3巡目点検記録		修繕計画					対策内容	対策費用（百万円）
道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県							都道府県名	市区町村名	大字名	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度 ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度 ・R5年度 ・R6年度 ・R7年度 ・R8年度 ・R9年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9	●：修繕設計 ○：修繕工事 ▲：撤去設計 △：撤去工事		
関山１号橋	町道毛倉野区内4号線	市町村道	不明	2.0	1.0	3.3	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	毛倉野	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○										
山ケ下橋	町道山甲路線	市町村道	2000	2.0	1.0	4.1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	二條	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ					○										
三越一号橋	町道二ツ石線	市町村道	不明	2.1	1.0	4.5	門型ｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下流	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○										
石井谷橋	町道石井区内4号線	市町村道	不明	2.1	1.0	3.3	石+RC橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	石井	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ					○										
前田橋	町道蛇石区内3号線	市町村道	2015	2.1	1.0	1.8		南伊豆町	静岡県	南伊豆町	蛇石	H29年度																【撤去】現地踏査の結果点検対象外	
笠松橋	町道笠松線	市町村道	不明	2.2	1.0	2.3	木橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	大瀬	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ			○					△					【撤去】R5撤去・架け替え2.0m以下	2
伊波本１号橋	町道鍋浦線	市町村道	不明	2.2	1.0	2.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	石廊崎	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ		○												
松尾橋	町道松尾線	市町村道	不明	2.2	1.0	5.8	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	二條	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ					○										
牛道橋	町道吉祥線	市町村道	不明	2.2	1.0	4.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○										
向林橋	町道蛇石平戸線	市町村道	不明	2.2	1.0	4.5	石+RC橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	蛇石	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○										
文化橋	町道子浦区内17号線	市町村道	不明	2.2	1.0	3.7	木橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	子浦	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ													【撤去】R4撤去後W=2m以下に	4
松場橋	町道松場向谷戸線	市町村道	不明	2.3	1.0	2.7	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ					○										
伊波本２号橋	町道石廊崎区内3号線	市町村道	不明	2.3	1.0	10.8	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	石廊崎	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ		○						○					断面修復ほか	3
盤谷橋	町道上賀茂区内11号線	市町村道	不明	2.3	1.0	4.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上賀茂	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○										
野本橋	町道加納区内1号線	市町村道	1974	2.3	1.0	5.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ		○												
邊原橋	町道松尾線	市町村道	不明	2.3	1.0	2.7	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	二條	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○										
杉田橋	町道加納区内21号線	市町村道	1975	2.3	1.0	5.0	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ		○												
小城１号橋	町道中木Ｂ線	市町村道	1975	2.3	1.0	8.8	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ			○											
真子浦橋	町道子浦東西Ａ線	市町村道	1956	2.3	1.0	3.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	子浦	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ				○				△					【撤去】撤去工事（R6）	3
宮ノ前橋BOX	町道谷戸向A線	市町村道	1979	2.3	1.0	5.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	手石	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ		○												
小稲山１号橋	町道小稲山線	市町村道	不明	2.3	1.0	2.0	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	手石	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ		○												
田尻橋BOX	町道松下条ノ腰線	市町村道	不明	2.3	1.0	3.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	手石	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ		○												
条ノ腰橋BOX	町道手石区内4号線	市町村道	不明	2.3	1.0	9.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	手石	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ		○												
小山橋	町道差田区内10号線	市町村道	不明	2.4	1.0	3.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○										
松尾橋	町道原才ノ神線	市町村道	不明	2.4	1.0	3.8	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上小野	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○										
披露２号橋BOX	町道二条区内1号線	市町村道	1984	2.4	1.0	5.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	二條	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○										
門口橋	町道立岩吉田線	市町村道	不明	2.5	1.0	4.8	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	妻良	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○										
池田橋	町道湊区内21号線	市町村道	不明	2.5	1.0	2.3	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	湊	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ			○											
三越二号橋	町道二ツ石線	市町村道	不明	2.5	1.0	5.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下流	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○										
早山橋	町道加納線	市町村道	不明	2.5	1.0	9.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ					○										
神田橋	町道子浦区内23号線	市町村道	不明	2.5	1.0	3.2	鋼波形ﾌﾟﾚｰﾄ床板	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	子浦	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ				○										
犬戸１号橋BOX	町道加納区内14号線	市町村道	1981	2.5	1.0	6.1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ					○										
神田２号橋	町道牛込成持線	市町村道	不明	2.6	1.0	3.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	二條	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○										
牛道橋	町道平山金谷線	市町村道	不明	2.6	1.0	4.7	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ					○										
保良１号橋	町道竹ノ硲線	市町村道	不明	1.8	1.0	4.0		南伊豆町	静岡県	南伊豆町		H29年度		R4年度														現地踏査の結果点検対象外	

施設名	路線		架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	管理者	行政区域			1巡目点検記録		2巡目点検記録		点検計画					3巡目点検記録		修繕計画						対策内容	対策費用（百万円）
道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県							都道府県名	市区町村名	大字名	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度 ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度 ・R5年度 ・R6年度 ・R7年度 ・R8年度 ・R9年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9	●：修繕設計 ○：修繕工事 ▲：撤去設計 △：撤去工事		
披露１号橋BOX	町道二条区内1号線	市町村道	1984	2.6	1.0	4.0	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	二條	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○										
潮音寺１号橋	町道子浦区内19号線	市町村道	不明	2.7	1.0	1.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	子浦	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ				○					○					断面修復ほか	3
小稲山２号橋	町道小稲山線	市町村道	不明	2.8	1.0	2.4	木橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	手石	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ		○									△		【撤去】BOXへ架替（2.0m以下へ）	2
山田橋	町道山田出鼻線	市町村道	不明	2.8	1.0	2.8	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	湊	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○											
和久良橋BOX	町道子浦落居A線	市町村道	不明	2.8	1.0	3.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	子浦	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○											
潮音寺２号橋	町道子浦東西Ａ線	市町村道	不明	2.8	1.0	6.8	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	子浦	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○											
長沢橋	町道長沢線	市町村道	不明	2.9	1.0	4.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○										
平戸橋	町道一町田線	市町村道	不明	2.9	1.0	5.1	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	市之瀬	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ					○										
三度田橋	町道青市区内6号線	市町村道	不明	2.9	1.0	6.8	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○											
久保田橋	町道久保田線	市町村道	2004	2.9	1.0	3.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○											
桧ケ谷橋	町道石井区内7号線	市町村道	1974	2.9	1.0	4.9		南伊豆町	静岡県	南伊豆町	石井	H29年度	Ⅰ	R4年度														【撤去】道路改良による減	
仲休場１号橋	町道仲休場線	市町村道	1978	2.9	1.0	6.1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	子浦	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○											
仲休場２号橋	町道仲休場線	市町村道	1978	2.9	1.0	6.1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	子浦	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ				○											
南野１号橋BOX	町道下賀茂南野線	市町村道	1984	2.9	1.0	4.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下賀茂	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○										
石原田２号橋	町道石原田線	市町村道	不明	2.9	1.0	3.9	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ					○										
前ノ原橋	町道加納石井線	市町村道	不明	3.0	1.0	7.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○										
平戸橋	町道毛倉野区内4号線	市町村道	不明	3.0	1.0	3.3	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	毛倉野	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ					○										
森山橋	町道青野Ｂ線	市町村道	不明	3.0	1.0	4.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○										
保良２号橋	町道竹ノ硲線	市町村道	不明	3.0	1.0	2.4	木橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ					○										
荒井橋	町道東風山戸B線	市町村道	1996	3.0	1.0	6.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○											
田保橋	町道万耕地線	市町村道	不明	3.0	1.0	19.1	不明	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	大瀬	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○											
窪条橋	町道入間区内3号線	市町村道	不明	3.0	1.0	4.6	ＲＣ橋床板	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○											
入山橋	町道伊浜蛇石線	市町村道	不明	3.1	1.0	6.8	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	蛇石	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○										
清水谷戸山橋	町道加納線	市町村道	1978	3.1	1.0	4.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○										
芝田橋	町道加納区内2号線	市町村道	1976	3.2	1.0	5.4	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ		○													
八重金谷戸橋	町道上小野区内5号線	市町村道	1980	3.3	1.0	4.2	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上小野	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ					○										
高見嵜橋	町道船揚場線	市町村道	不明	3.3	1.0	3.1	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	妻良	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○											
和久良橋	町道子浦東西Ａ線	市町村道	1964	3.3	1.0	4.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	子浦	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ				○					△					【撤去】撤去後2.0m以下へ	6
山田橋BOX	町道東風山戸Ａ線	市町村道	1994	3.3	1.0	4.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	手石	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ				○											
伊波本４号橋	町道石廊崎区内6号線	市町村道	不明	3.4	1.0	5.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	石廊崎	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ		○													
御在所橋	町道吉田区内1号線	市町村道	不明	3.4	1.0	1.7	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	妻良	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○											
白坂橋	町道五十鈴浜白坂線	市町村道	不明	3.4	1.0	1.2	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	子浦	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○											
梅地橋	町道山田出鼻線	市町村道	不明	3.5	1.0	3.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅰ					○										
犬戸２号橋	町道加納区内35号線	市町村道	不明	3.5	1.0	2.3	木橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅲ					○						△			【撤去】BOXへ架替（2.0m以下へ）	2
良泉寺橋	町道妻良区内14号線	市町村道	不明	3.5	1.0	2.1	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	妻良	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ				○					○					断面修復（R5）	3
休石橋BOX	町道下賀茂区内17号線	市町村道	不明	3.5	1.0	5.9		南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下賀茂	H29年度	Ⅰ	R4年度														【その他】R4にボックス内寸法が1.2mな為外寸でも2.0m以下であることから暗渠	
伊波本３号橋	町道石廊崎区内4号線	市町村道	不明	3.6	1.0	2.4	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	石廊崎	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ		○													
浜田橋	町道浜田線	市町村道	不明	3.6	1.0	4.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ			○												
四反田橋	町道吉祥線	市町村道	不明	3.6	1.0	4.8	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○											
星山橋	町道英下線	市町村道	1976	3.6	1.0	2.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	毛倉野	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○										
東風橋	町道岩下里条線	市町村道	2000	3.6	1.0	3.6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○											
里条橋BOX	町道平戸線	市町村道	1984	3.6	1.0	4.0	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○											
伊波本５号橋	町道石廊崎区内8号線	市町村道	1991	3.7	1.0	2.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	石廊崎	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ		○													
土羽根橋	町道土羽根線	市町村道	不明	3.7	1.0	3.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上小野	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○										
水久保橋	町道西ケ硲線	市町村道	不明	3.8	1.0	4.4	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○										
小城２号橋	町道中木区内1号線	市町村道	1975	3.9	1.0	9.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ			○												
殿田橋	町道殿田線	市町村道	1977	3.9	1.0	2.1	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	妻良	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ				○						△				【撤去】BOXへ架替（2.0m以下へ）	4
向井条橋	町道妻良区内13号線	市町村道	不明	3.9	1.0	2.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	妻良	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○											
本瀬４号橋	町道走雲峡Ｂ線	市町村道	1983	4.0	1.0	7.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	大瀬	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ			○												
下条橋	町道西谷線	市町村道	1987	4.0	1.0	3.6	木橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	湊	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ		○										△		【撤去】BOXへ架替（2.0m以下へ）	2

施設名	路線		架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	管理者	行政区域			1巡目点検記録		2巡目点検記録		点検計画					3巡目点検記録		修繕計画					対策内容	対策費用（百万円）
道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県							都道府県名	市区町村名	大字名	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度 ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度 ・R5年度 ・R6年度 ・R7年度 ・R8年度 ・R9年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9 ●：修繕設計 ○：修繕工事 ▲：撤去設計 △：撤去工事		
金山坂橋	町道小松野線	市町村道	不明	4.0	1.0	2.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅲ					○									R4年度対策済	
下神田橋	町道下神田太田線	市町村道	不明	4.0	1.0	4.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ			○											
西ヶ谷橋	町道西ノ谷線	市町村道	1988	4.0	1.0	2.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	妻良	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ				○										
石原田１号橋	町道石原田線	市町村道	不明	4.0	1.0	3.9		南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H29年度	Ⅱ	R4年度														【撤去】構造変更による減	
山ノ田橋	町道蒲谷口植松Ｂ線	市町村道	不明	4.1	1.0	5.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○									
細狭橋	町道藤丸線	市町村道	1979	4.1	1.0	5.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○										
八聲橋	町道小松野線	市町村道	不明	4.2	1.0	2.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○									
平戸橋	町道吉祥区内8号線	市町村道	1991	4.2	1.0	3.1	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○										
宮ノ後橋	町道青市区内7号線	市町村道	不明	4.3	1.0	2.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ				○										
伊波本６号橋	町道石廊崎区内8号線	市町村道	不明	4.3	1.0	3.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	石廊崎	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ		○												
向田橋	町道下神田太田線	市町村道	不明	4.3	1.0	3.3	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ			○											
霜山橋	町道伊浜蛇石線	市町村道	不明	4.4	1.0	4.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	伊浜	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅲ					○									R4年度対策済	
荒井沢橋	町道荒井沢金ケ谷戸線	市町村道	不明	4.4	1.0	2.8	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
広浦橋	町道高見場線	市町村道	不明	4.4	1.0	2.7	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下流	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ			○											
宇正住橋	町道吉田宮入線	市町村道	1956	4.4	1.0	2.1	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	妻良	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ				○							○			断面修復ほか	4
沼田平橋	町道天神原伊浜線	市町村道	不明	4.4	1.0	3.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	伊浜	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅲ					○						○			断面修復ほか	7
明田橋	町道保良口線	市町村道	不明	4.6	1.0	1.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	二條	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ					○									
比田ケ崎橋	町道岩下里条線	市町村道	不明	4.7	1.0	4.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○									
流田橋	町道大瀬区内10号線	市町村道	不明	4.7	1.0	1.6	木橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	大瀬	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ			○								△		【撤去】BOXへ架替（2.0m以下へ）	2
平戸橋	町道入間村社線	市町村道	不明	4.7	1.0	3.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ				○						○				断面修復ほか	6
大松橋	町道木戸上安線	市町村道	不明	4.7	1.0	4.0	木橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上小野	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅲ					○									R4年度対策済	
茅野平橋	町道松場向谷戸線	市町村道	不明	4.8	1.0	1.9	木橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H29年度	Ⅲ															【撤去】R4撤去（2m以下に改修）	2
山口橋	町道一条区内7号線	市町村道	不明	4.8	1.0	4.7	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○									
宮之入橋	町道東ノ谷戸線	市町村道	1970	4.8	1.0	3.2	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	毛倉野	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○									
吉田橋	町道立岩吉田線	市町村道	不明	4.9	1.0	4.9	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	妻良	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○									
志戸橋	町道青市区内2号線	市町村道	2012	5.0	1.0	4.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
西ケ谷４号橋	町道中ノ硲線	市町村道	1977	5.0	1.0	2.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
山田橋BOX	町道成持吉祥線	市町村道	2002	5.0	1.0	20.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	二條	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
前田川橋	町道湊区内2号線	市町村道	1987	5.1	1.0	5.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	湊	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
南野３号橋	町道走雲峡Ｂ線	市町村道	1983	5.2	1.0	6.8	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	大瀬	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
長津呂橋	町道石廊崎線	市町村道	不明	5.3	1.0	7.1	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	石廊崎	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ				○										R3年度対策済	
十郎谷橋	町道英下線	市町村道	1976	5.3	1.0	2.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	毛倉野	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○										
小田坪橋BOX	町道蒲谷口植松A線	市町村道	1984	5.4	1.0	6.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
嘶橋	町道中ノ坂嘶線	市町村道	不明	5.6	1.0	2.8	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上小野	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
石井坪橋	町道石井区内19号線	市町村道	1956	5.7	1.0	4.1		南伊豆町	静岡県	南伊豆町	石井	H28年度	Ⅱ	R3年度														【撤去】道路改良による減	
竹ノ下橋	町道上谷戸竹ノ下線	市町村道	1972	5.7	1.0	3.1	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○										
才の神橋	町道長沢線	市町村道	不明	5.8	1.0	4.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○										
本瀬３号橋	町道走雲峡Ｂ線	市町村道	1983	5.8	1.0	5.1	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	大瀬	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
伊濱澤橋	町道尼ケ墓線	市町村道	1999	5.8	1.0	4.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	伊浜	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
清水橋	町道吉祥線	市町村道	不明	5.9	1.0	7.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ				○										R4年度対策済	
一色橋	町道吉祥区内12号線	市町村道	不明	5.9	1.0	3.8	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ				○										R4年度対策済	
南野２号橋	町道下賀茂南野線	市町村道	1983	6.0	1.0	4.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下賀茂	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
逢ノ浜橋	町道逢ノ浜線	市町村道	不明	6.0	1.0	4.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	湊	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○										
西ケ谷２号橋	町道中ノ硲線	市町村道	不明	6.0	1.0	2.4	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ				○										R4年度対策済	
前畠橋	町道差田区内4号線	市町村道	不明	6.0	1.0	1.9	木橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅳ														【集約】R4撤去	
お宮橋	町道差田区内8号線	市町村道	1978	6.0	1.0	3.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
本澤橋	町道本澤線	市町村道	1984	6.0	1.0	3.5	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ				○										
祢宜田橋	町道祢宜田線	市町村道	2004	6.0	1.0	3.9	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	伊浜	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○										
大平橋	町道伊浜蛇石線	市町村道	不明	6.0	1.0	9.2	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	蛇石	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
馬込橋	町道一条区内7号線	市町村道	不明	6.1	1.0	3.4	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ				○										R4年度対策済	

施設名	路線		架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	管理者	行政区域			1巡目点検記録		2巡目点検記録		点検計画					3巡目点検記録		修繕計画					対策内容	対策費用（百万円）
道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県							都道府県名	市区町村名	大字名	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度 ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度 ・R5年度 ・R6年度 ・R7年度 ・R8年度 ・R9年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9		
																							●：修繕設計 ○：修繕工事 ▲：撤去設計 △：撤去工事						
茶ノ木橋	町道天神原伊浜線	市町村道	不明	6.1	1.0	3.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	伊浜	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○										
蒲谷橋	町道東風山戸Ａ線	市町村道	不明	6.2	1.0	3.7	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
中ノ田橋	町道大平Ｂ線	市町村道	不明	6.2	1.0	4.1	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下流	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ				○				○					断面修復ほか	3
コテヒ田橋	町道コテヒ田線	市町村道	1990	6.2	1.0	3.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下流	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
善行２号橋	町道本澤線	市町村道	1978	6.2	1.0	2.7	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○										
小田橋	町道東風山戸Ａ線	市町村道	1931	6.3	1.0	4.7	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青市	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ		○												
大倉口橋	町道大倉山線	市町村道	1970	6.3	1.0	3.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ				○									R3年度対策済	
大門橋	町道二条区内13号線	市町村道	不明	6.4	1.0	3.3	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	二條	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ		○												
賀茂川橋	町道伊浜蛇石線	市町村道	不明	6.5	1.0	7.4	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	蛇石	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ				○										
谷戸橋	町道上小野区内1号線	市町村道	不明	6.6	1.0	2.3	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上小野	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ		○												
善行１号橋	町道本澤線	市町村道	不明	6.6	1.0	2.7	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ		○												
関山２号橋	町道関山線	市町村道	不明	6.8	1.0	2.3	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	毛倉野	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ		○												
蘆有橋	町道芦有線	市町村道	不明	6.8	1.0	4.4	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上小野	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ				○									R4年度対策済	
東橋	町道上小野区内8号線	市町村道	不明	6.8	1.0	2.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上小野	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ		○												
山田橋	町道下賀茂南野線	市町村道	不明	7.0	1.0	3.5	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下賀茂	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ		○												
藤丸橋	町道藤丸線	市町村道	1979	7.0	1.0	3.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ		○												
水神橋	町道上小野宮入線	市町村道	1977	7.1	1.0	2.5	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上小野	H28年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ		○												
本瀬１号橋	町道走雲峡Ｂ線	市町村道	1983	7.2	1.0	5.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	大瀬	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ		○												
宝理戸橋	町道一条区内1号線	市町村道	不明	7.3	1.0	4.5	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ		○												
西ケ硲３号橋	町道中ノ硲線	市町村道	1977	7.3	1.0	2.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ		○												
出合橋	町道一条区内21号線	市町村道	不明	7.3	1.0	2.5	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ		○												
柿生橋	町道柿生線	市町村道	1977	7.4	1.0	2.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	岩殿	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ		○												
大谷戸橋	町道大谷戸線	市町村道	1977	7.4	1.0	1.4	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上小野	H28年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○						▲	△			【集約】撤去	4
原橋	町道上小野区内4号線	市町村道	1978	7.4	1.0	1.4	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上小野	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ		○												
多足度橋BOX	町道青野大師ダム線	市町村道	2002	7.5	1.0	5.8	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
上条橋	町道鈴野Ｂ線	市町村道	不明	7.6	1.0	4.1	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H28年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○										R4年度対策済	
西田橋	町道吉祥区内5号線	市町村道	不明	7.6	1.0	3.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
馬込段１号橋	町道入宇津線	市町村道	1974	7.7	1.0	2.5	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
上河原橋	町道五十鈴浜白坂線	市町村道	1977	7.8	1.0	1.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	子浦	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
小稲橋	町道小稲区内2号線	市町村道	1937	8.3	1.0	4.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	手石	H28年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○						▲	△			【集約】県道小稲橋に集約化	11
中之硲橋	町道一条区内20号線	市町村道	1992	8.3	1.0	2.5	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
中木１号橋	町道中木Ａ線	市町村道	1975	8.4	1.0	14.2	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
三本松橋	町道大道山線	市町村道	不明	8.4	1.0	3.2	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
前田橋	町道吉祥区内23号線	市町村道	1977	8.4	1.0	2.3	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
前田橋	町道梅ノ木田線	市町村道	1971	8.4	1.0	3.6	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	蛇石	H28年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○										R4年度対策済	
神田１号橋	町道牛込成持線	市町村道	不明	8.5	1.0	3.1	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	二條	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
諏訪橋	町道岩殿線	市町村道	1965	8.5	1.0	7.3	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	岩殿	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
宮入橋	町道毛倉野区内4号線	市町村道	2000	8.6	1.0	5.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	毛倉野	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
郷戸橋	町道中崎線	市町村道	1990	8.6	1.0	4.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下賀茂	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
新田橋	町道吉祥区内20号線	市町村道	1987	8.6	1.0	3.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
足垂橋	町道小向田線	市町村道	2010	8.8	1.0	1.4	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	蛇石	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
牛込橋	町道二条区内7号線	市町村道	不明	9.0	1.0	2.1	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	二條	H28年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○										R4年度対策済	
橋本橋	町道仲河原榎田線	市町村道	1971	9.0	1.0	3.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
色田橋	町道仲河原榎田線	市町村道	1971	9.0	1.0	3.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
大山橋	町道大山線	市町村道	1971	9.0	1.0	3.1	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	蛇石	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅲ			○						○				断面修復ほか	10
殿屋敷橋	町道一条区内3号線	市町村道	不明	9.1	1.0	1.2	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○							△			【集約】撤去	2
一条橋	町道毛倉野一条線	市町村道	不明	9.3	1.0	3.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
本瀬２号橋	町道走雲峡Ｂ線	市町村道	1983	9.4	1.0	6.2	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	大瀬	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
西ケ硲１号橋	町道西ケ硲線	市町村道	1969	9.4	1.0	3.6	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											
馬込段２号橋	町道一条区内9号線	市町村道	1977	9.6	1.0	4.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○											

施設名	路線		架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	管理者	行政区域			1巡目点検記録		2巡目点検記録		点検計画					3巡目点検記録		修繕計画					対策内容	対策費用（百万円）
道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県							都道府県名	市区町村名	大字名	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度 ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度 ・R5年度 ・R6年度 ・R7年度 ・R8年度 ・R9年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9 ●：修繕設計 ○：修繕工事 ▲：撤去設計 △：撤去工事		
藤田橋	町道青野Ｂ線	市町村道	不明	9.9	1.0	3.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
岩本橋	町道二条区内11号線	市町村道	1993	9.9	1.0	2.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	二條	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
鶴屋橋	町道中木区内13号線	市町村道	不明	10.0	1.0	1.6	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅲ	○												R2年度対策済	
松ケ下橋	町道加納区内14号線	市町村道	1986	10.2	1.0	4.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
鈴原橋	町道一条鈴原線	市町村道	1974	10.5	1.0	3.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
湯の本橋	町道下賀茂日野Ａ線	市町村道	1999	10.6	1.0	4.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下賀茂	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
下ノ坪橋	町道吉祥区内6号線	市町村道	1978	10.6	1.0	4.6	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
平成橋	町道平成橋線	市町村道	不明	10.6	1.0	1.2	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	子浦	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
神田橋	町道一条神田線	市町村道	1974	10.7	1.0	4.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
おみや橋	町道中木村社線	市町村道	1933	10.8	1.0	3.7	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
中島橋	町道伊浜線	市町村道	1968	11.0	1.0	5.8	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	伊浜	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
権現橋	町道二条区内21号線	市町村道	1986	11.2	1.0	4.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	二條	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
五十鈴橋	町道子浦東西Ａ線	市町村道	不明	11.3	1.0	5.5	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	子浦	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
御代前橋	町道竹ノ内御代前線	市町村道	1972	11.5	1.0	3.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
鈴野橋	町道一条鈴野線	市町村道	1974	11.6	1.0	4.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ		○												
三又橋	町道鈴野Ｃ線	市町村道	2006	12.5	1.0	5.2	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ		○												
落居１号橋	町道落居線	市町村道	1977	12.7	1.0	4.7	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	伊浜	H28年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○										R4年度対策済	
和泉橋	町道加納区内19号線	市町村道	1993	12.8	1.0	3.5	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ		○												
大沢橋	町道里田大窪線	市町村道	1993	12.8	1.0	3.0	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	伊浜	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ		○												
壹町田橋	町道市之瀬宮入線	市町村道	1973	13.0	1.0	2.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	市之瀬	H28年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○								▲	△	【集約】撤去	9
落居２号橋	町道落居線	市町村道	1977	13.1	1.0	5.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	伊浜	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ		○												
中木４号橋	町道中木Ａ線	市町村道	1975	13.4	1.0	6.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ		○												
大芝原橋	町道大谷原向山線	市町村道	不明	13.4	2.0	2.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	市之瀬	H28年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○							○			断面修復ほか	30
谷戸田橋	町道吉祥区内1号線	市町村道	1999	13.7	1.0	3.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ		○												
瀧之口橋	町道一条区内11号線	市町村道	1993	14.4	1.0	3.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ		○												
渡封橋	町道渡封線	市町村道	1977	14.5	1.0	2.5	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	市之瀬	H28年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ		○												
青野橋	町道青野橋線	市町村道	1955	14.7	1.0	4.5	ＲＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H28年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○								▲	△	【集約】新青野橋に集約化	24
仲橋	町道市之瀬宮廻線	市町村道	1972	15.1	2.0	4.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	市之瀬	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ		○												
上条橋	町道屋戸洞線	市町村道	1993	15.2	1.0	3.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ		○												
向田橋	町道向田線	市町村道	1981	15.4	1.0	1.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	市之瀬	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○									▲	△	【集約】撤去　※H28年度対策済	12
今堰橋	町道鈴野A線	市町村道	1996	15.5	1.0	5.6	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ		○												
大沢２号橋	町道伊浜海岸線	市町村道	1984	15.7	1.0	4.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	伊浜	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○											R3年度対策済	
向田橋	町道一条区内12号線	市町村道	1993	16.0	1.0	2.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一條	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
坂本橋	町道下小野区内6号線	市町村道	1977	16.1	1.0	2.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下小野	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
蝶ケ野橋	町道成持吉祥線	市町村道	1995	17.6	1.0	12.3	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	蝶ヶ野	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
西条橋	町道市之瀬宮廻線	市町村道	1972	17.7	2.0	4.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	市之瀬	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
中木３号橋	町道中木A線	市町村道	1975	18.2	1.0	6.3	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
中木２号橋	町道中木A線	市町村道	1975	18.2	1.0	6.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	入間	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
向田橋	町道加納区内15号線	市町村道	1983	18.3	1.0	3.5	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
山田橋	町道走雲峡A線	市町村道	1983	18.6	1.0	5.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○										R2年度対策済	
阿原橋	町道東通阿原線	市町村道	1981	19.2	1.0	4.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○										R3年度対策済	
湯之川橋	町道湯ノ川原線	市町村道	1981	19.3	1.0	3.6	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H27年度	Ⅲ	R1年度	Ⅱ	○													
賀茂橋	町道落合本多線	市町村道	1977	19.7	1.0	6.6	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上賀茂	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ	○												R2年度対策済	
中島橋	町道上賀茂区内4号線	市町村道	1977	21.1	1.0	1.5	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上賀茂	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○								▲	△	【集約】賀茂橋に集約化	24
上谷戸橋	町道仲休場線	市町村道	1973	23.5	1.0	5.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	市之瀬	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
前ノ原橋	町道下小野区内7号線	市町村道	1978	24.1	3.0	3.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下小野	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○								▲	△	【集約】撤去	14
境橋	町道成持吉祥線	市町村道	1992	24.6	1.0	10.8	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	一色	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
大師橋	町道青野大師ﾀﾞﾑ線	市町村道	2002	26.0	1.0	4.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
新青野橋	町道青野A線	市町村道	1996	26.2	1.0	6.2	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	青野	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													
石井橋	町道加納石井線	市町村道	1987	38.7	1.0	5.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	石井	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ	○													

施設名	路線		架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	管理者	行政区域			1巡目点検記録		2巡目点検記録		点検計画					3巡目点検記録		修繕計画					対策内容	対策費用（百万円）
道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県							都道府県名	市区町村名	大字名	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度 ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度 ・R5年度 ・R6年度 ・R7年度 ・R8年度 ・R9年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9 ●：修繕設計 ○：修繕工事 ▲：撤去設計 △：撤去工事		
十八通橋	町道石井区内12号線	市町村道	1975	45.9	2.0	4.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	上賀茂	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ	○												
前原橋	町道加納前/原線	市町村道	1977	47.7	2.0	8.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	加納	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ	○											R2年度対策済	
銀の湯橋	町道下賀茂区内15号線	市町村道	1984	52.5	2.0	2.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下賀茂	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅰ			○										
来宮橋	町道下賀茂日野B線	市町村道	1981	60.5	2.0	5.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下賀茂	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○										R3年度対策済	
九条橋	町道九条線	市町村道	1983	60.9	2.0	4.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下賀茂	H27年度	Ⅱ	R1年度	Ⅱ		○											
宮前橋	町道下賀茂区内2号線	市町村道	1972	61.6	3.0	4.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下賀茂	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ		○											R3年度対策済	
加畑橋	町道加畑線	市町村道	1978	69.5	2.0	5.0	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	下賀茂	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ		○											R2年度対策済	
日野橋	町道下賀茂日野A線	市町村道	1980	76.6	3.0	4.5	鋼橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	湊	H27年度	Ⅲ	R1年度	Ⅱ		○											
宇留井大橋	町道落居線	市町村道	1977	160.0	4.0	4.0	ＰＣ橋	南伊豆町	静岡県	南伊豆町	子浦	H26年度	Ⅲ	R1年度	Ⅲ		○										【撤去】	206