

平成12年南伊豆町議会第1回臨時会

南伊豆町議会会議録

平成12年 1月26日 開会

平成12年 1月26日 閉会

南伊豆町議会

平成12年南伊豆町議会第1回臨時会会議録目次

第1日(1月26日)

議事日程	1
本日の会議に付した事件	1
出席議員	1
欠席議員	1
地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名	1
職務のため出席した者の職氏名	2
開会宣告	3
議事日程説明	3
開議宣告	3
会議録署名議員の指名	3
会期の決定	3
議第1号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決	3
議第2号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決	5
議第3号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決	7
閉議及び閉会宣告	8
署名議員	11

平成12年南伊豆町議会第1回臨時会

(第1日 1月26日)

平成12年南伊豆町議会第1回臨時会

議事日程（第1日）

平成12年1月26日（水曜日）午前9時30分開会

- 日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3 議第 1号 工事請負契約の変更について（平成11年度南伊豆町公共下水道事業湊幹線管渠築造工事（第1工区））
日程第 4 議第 2号 工事請負契約の変更について（平成11年度南伊豆町公共下水道事業湊幹線管渠築造工事（第2工区））
日程第 5 議第 3号 工事請負契約の変更について（平成11年度南伊豆町公共下水道事業湊幹線管渠築造工事（第3工区））
-

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ

出席議員（15名）

1番	鈴木久香君	2番	谷川次重君
3番	鈴木史鶴哉君	4番	梅本和熙君
5番	藤田喜代治君	6番	漆田修君
7番	斎藤要君	8番	渡辺嘉郎君
9番	石井福光君	10番	簾田国広君
11番	藤原栄君	12番	横嶋隆二君
13番	小沢東洋治君	14番	大野良司君
15番	渡辺守男君		

欠席議員（なし）

地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名

町長	岩田篤君	助役	飯田千加夫君
収入役	稲葉勝男君	教育長	釜田弘文君
総務課長	外岡捷美君	企画調整課長	渡辺修治君
税務課長	碓井大昭君	健康課長	飯泉誠君
農林水産課長	内山力男君	建設課長	小島徳三君
商工観光課長	土屋忠儀君	清掃課長	藤原伊勢夫君
住民課長	渡辺正君	教育委員会事務局長	土屋敬君
福祉課長	楠千代吉君	水道課長	鈴木勇君
下水道課長	勝田悟君	行財政係長	外岡茂徳君

職務のため出席した者の職氏名

事務局長 田中秀明 係長 松本恒明

◎開会宣告

○議長（大野良司君） おはようございます

定刻になりました。ただいまの出席議員は15名です。定足数に達しております。これより平成12年南伊豆町議会第1回臨時会を開会いたします。

（午前 9時30分）

◎議事日程説明

○議長（大野良司君） 議事日程は、印刷配付いたしましたとおりであります。

◎開議宣告

○議長（大野良司君） これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名

○議長（大野良司君） 会議録署名議員を指名します。

会議規則の定めるところにより議長が指名いたします。

9番議員 石井福光君

10番議員 簾田国広君

◎会期の決定

○議長（大野良司君） 会期の決定を議題といたします。

会期は、議事日程のとおり本日1日といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長（大野良司君） 異議ないものと認めます。

よって、会期は1月26日の1日限りと決定いたしました。

◎議第1号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決

○議長（大野良司君） これより議案審議に入ります。

議第1号 工事請負契約の変更についてを議題といたします。

朗読を求めます。

事務局。

〔事務局朗読〕

○議長（大野良司君） 提案説明を求めます。

町長。

〔町長 岩田 篤君登壇〕

○町長（岩田 篤君） 提案説明を申し上げる前に、一言ごあいさつを申し上げます。

本日は、ご苦労さまでございます。平成12年第1回臨時会を開催するわけですが、議案は3件です。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

また、ことしほど行政について皆さんに注目されている年はないんじゃないかなと。2000年という年度の切りかえ、21世紀を踏まえてということでしょうけれども。それと介護保険法、また地方分権という本当に住民参加を求められているこの行政にとって、ある面では住民が厳しく見ております。これからも、私たちこの法律を乗り切るため努力するつもりです。役場と議会と行政が一致してこの難関を乗り切りたいと、そう考えております。

初頭に当たってのあいさつにかえさせていただきます。よろしく申し上げます。

引き続きまして、第1号の提案理由を申し上げます。

本案は、平成11年8月24日の初議会、議第48号で契約をご承認いただいた、平成11年度南伊豆町公共下水道事業湊幹線管渠築造工事（第1工区）について、請負人、伊東市八幡野1208番地95、東急建設株式会社伊東営業所所長、稲葉幸男との契約にかかわる工事請負契約額6,363万円を295万8,900円増額して6,658万8,900円に変更契約をいたしたく、ご提案させていただきます。

変更の内容でありますけれども、当初推定していた粘性土と異なる砂質土が一部分で発生したため、地下水の流入を防止すべく薬液注入工事を施工したものであります。

なお、詳細については下水道課長から説明させますので、ご審議のほどよろしくようお願い申し上げます。

○議長（大野良司君） 下水道課長。

○下水道課長（勝田 悟君） それでは、1号議案の内容についてご説明申し上げます。

議案の次のページをごらんいただきたいと思います。

本工事は、上段にあります平面図の赤線箇所のとおり、クリーンセンター入り口より場内にかけて106メートル下水道管を埋設する工事です。工事着手前に2カ所の地質調査を行い、岩盤と粘性土から形成されている層だという結果が報告されていたため、それに基づき設計し、発注いたしました。工事着手したところ、粘性土と想定していた、平面図で言いますと

国道入り口からナンバー95-2の立坑までの23メートルの区間のうち、約5メートルの部分が粘性土と異なる砂質土で、水の流入があったため、薬液注入工事を施し防水を行いました。そのため、工事費が増額となりましたので、変更契約をさせていただこうとするものであります。

どうぞよろしくお願いたします。

○議長（大野良司君） 提案説明を終わります。

これより質疑に入ります。

〔発言する人なし〕

○議長（大野良司君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長（大野良司君） 異議ないものと認めます。

よって、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔発言する人なし〕

○議長（大野良司君） 討論する者もありませんので、討論を終結いたします。

採決いたします。

議第1号は、原案どおり賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（大野良司君） 全員賛成です。

よって、議第1号は原案どおり可決されました。

◎議第2号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決

○議長（大野良司君） 議第2号 工事請負契約の変更についてを議題といたします。

朗読を求めます。

事務局。

〔事務局朗読〕

○議長（大野良司君） 提案説明を求めます。

町長。

〔町長 岩田 篤君登壇〕

○町長（岩田 篤君） 議第2号の提案理由を申し上げます。

本案は、前号議案同様平成11年8月24日の議会、議第49号で契約をご承認いただいた、平成11年度南伊豆町公共下水道事業湊幹線管渠築造工事（第2工区）について、請負人、横浜市中区弁天通2丁目22番地、大林・長田特定建設工事共同企業体、代表者、株式会社大林組横浜支店支店長、鈴木邦彦との契約にかかわる工事請負契約を2級河川鯉名川に架設されている山戸橋の橋台基礎杭が、松丸太を支持杭として使用しているものと推定し、障害物に対応できる推進工法への変更と日野交差点の立坑位置を歩道橋の基礎杭の位置を考慮して、2メートル延長増とするものです。

以上のような変更理由により、当初請負契約額9,765万円を936万6,000円増額して1億701万6,000円に変更契約をしようとするものです。

なお、詳細については下水道課長から説明させますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（大野良司君） 下水道課長。

○下水道課長（勝田 悟君） それでは、内容についてご説明申し上げます。

次のページをごらんいただきたいと思います。

本工事は、平面図の赤線箇所のとおり、左側の日野交差点から下賀茂方向に向かいまして日野橋入り口までの推進工事でございます。

変更の内容ですが、ただいま町長が申し上げましたとおり、2級河川鯉名川に架設されている山戸橋の橋台基礎構造を調査したところ、松丸太を支持杭として使っていた可能性が考えられたため、当初設計の小口径泥水推進工法では松杭にもしも当たった場合、推進することができなくなるため、対応可能な水平ボーリング方式——カッター方式ですが、それに工法変更したものです。

また、次の議案の工事部分になりますが、日野歩道橋の基礎杭を避けるため、竹麻小学校側に立坑の位置を変更したことにより、本工事の施工延長が2メートルふえて、工事延長を220メートルとするものであります。

主な変更は以上でありまして、そのため工事費が増額となりましたので、変更契約をさせていただきます。

どうぞよろしく願いいたします。

○議長（大野良司君） 提案説明を終わります。

これより質疑に入ります。

〔発言する人なし〕

○議長（大野良司君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長（大野良司君） 異議ないものと認めます。

よって、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔発言する人なし〕

○議長（大野良司君） 討論する者もありませんので、討論を終結いたします。

採決いたします。

議第2号は、原案どおり賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（大野良司君） 全員賛成です。

よって、議第2号は原案どおり可決されました。

◎議第3号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決

○議長（大野良司君） 議第3号 工事請負契約の変更についてを議題といたします。

朗読を求めます。

事務局。

〔事務局朗読〕

○議長（大野良司君） 提案説明を求めます。

町長。

〔町長 岩田 篤君登壇〕

○町長（岩田 篤君） 議第3号の提案理由を申し上げます。

本案は、前号議案同様平成11年8月24日の議会、議第50号で契約をご承認いただいた平成11年度南伊豆町公共下水道事業湊幹線管渠築造工事（第3工区）について、請負人、下田市中411番地の1、河津・保坂特定建設工事共同企業体、代表者、株式会社河津建設株式会社取締役社長、河津市元との契約にかかわる工事請負契約を、今回、管材を変更しなければ施工できないことが判明したため、鉄筋コンクリート管2.43メートルのものを1.2メートルに変更し、それに伴い、当初請負契約額7,224万円を200万4,450円増額して7,424万4,450円に変更契約をしようとするものです。

なお、詳細については下水道課長から説明させますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（大野良司君） 下水道課長。

○下水道課長（勝田 悟君） それでは、内容についてご説明申し上げます。

次のページをごらんいただきたいと思います。

本工事は、平面図の赤線箇所のとおり、右側の日野交差点から石廊崎方向に向かいまして日野田牛線入り口までの推進工事でございます。

変更の内容ですが、ペンション竹麻荘前の立坑より、両方向に鉄筋コンクリート管を推進する予定でしたが、立坑のケーシング口径と小口径泥水式推進機の機械延長を考慮すると、当初予定していた2メートル43センチの管では施工が困難なため、1メートル20センチの鉄筋コンクリート管に管材を変更したものでございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（大野良司君） 提案説明を終わります。

これより質疑に入ります。

〔発言する人なし〕

○議長（大野良司君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長（大野良司君） 異議ないものと認めます。

よって、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔発言する人なし〕

○議長（大野良司君） 討論する者もありませんので、討論を終結いたします。

採決いたします。

議第3号は、原案どおり賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（大野良司君） 全員賛成です。

よって、議第3号は原案どおり可決されました。

◎閉議及び閉会宣告

○議長（大野良司君） 本日の議事件目が終了しましたので会議を閉じます。

第1回臨時会の議事件目が終了しました。

よって、平成12年南伊豆町議会第1回臨時会はこれをもって閉会いたします。

ご苦労さまでした。

(午前 9時47分)

地方自治法第123条第2項の規定により署名する。

平成 年 月 日

議 長 大 野 良 司

署 名 議 員 石 井 福 光

署 名 議 員 簾 田 国 広