

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和7年3月31日 現在

単位:円(税込)

No.	種 別	所 管	工事名	場 所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		工事等の概要
					商号又は名称	住 所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間		変更理由・変更概要
1	土木一式工事	商工観光課	令和5年度 中木ヒリゾ浜船着 場改良工事	南伊豆町 入間地先	(有)宇田建設工業	南伊豆町下賀茂 208番地の3	令和5年12月27日	2,761,000	令和5年12月28日 ~ 令和6年3月15日		本体工(ケーソン式)N=3個 本体工(現場打ち式)V=19.4㎡
							令和6年3月11日	2,761,000	令和5年12月28日 ~ 令和6年5月31日		設計者が必要と認め内容を変更したため
2	土木一式工事	商工観光課	令和5年度 中木ヒリゾ浜船着 場改良工事	南伊豆町 入間地先	(有)宇田建設工業	南伊豆町下賀茂 208番地の3	令和5年12月27日	2,761,000	令和5年12月28日 ~ 令和6年3月15日		本体工(ケーソン式)N=6個(7.65㎡) 本体工(現場打ち式)V=18.74㎡
							令和6年4月16日	2,486,000	令和5年12月28日 ~ 令和6年5月31日		精測精査による内容変更
3	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 社会資本整備総合 交付金事業町道落 居線道路改良工事	南伊豆町 子浦地内	(有)伊豆総合	南伊豆町手石 967番地の1	令和5年8月31日	41,371,000	令和5年9月1日 ~ 令和6年3月22日		施工延長L=48.0m、ブロック積工A=63.3㎡、 大型ブロック積工A=72.3㎡2、ガードハイプ工L=44.0m、 落石防護柵工L=25.4m、表面含浸工 N=1式
							令和6年5月21日	39,644,000	令和5年9月1日 ~ 令和6年5月30日		精測精査による内容変更
4	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道伊浜線道路改 良工事(その2)	南伊豆町 伊浜地内	(有)山崎建設	南伊豆町青野 310番地の2	令和5年9月29日	17,523,000	令和5年9月30日 ~ 令和6年2月29日		施工延長 L=465.0m As舗装工 A=305㎡ 垂直擁壁工 L=14.0m、ガードレール工L=60.0m
							令和6年4月25日	19,228,000	令和5年9月30日 ~ 令和6年5月2日		精測精査による内容変更
5	舗装工事	地域整備課	令和5年度 町道石井線道路改 良工事	南伊豆町 加納地内	恵比寿建設(株)	南伊豆町 石井2番地	令和6年3月27日	13,750,000	令和6年3月28日 ~ 令和6年6月28日		施工延長L=156.0m、舗装打換え工 A=1,230㎡、区画線設置工L=439m
							令和6年6月18日	13,992,000	令和6年3月28日 ~ 令和6年6月28日		精測精査による内容変更
6	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 町道湊区内2号線 道路改良工事	南伊豆町 湊地内	(株)保坂	南伊豆町湊 1098番地の3	令和6年4月24日	11,000,000	令和6年4月25日 ~ 令和6年4月25日		施工延長 L=186.9m、 側溝蓋取替工L=183.1m
							令和6年6月25日	11,000,000	令和6年4月25日 ~ 令和6年10月10日		地元調整による工期延長
7	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 町道子浦東西A 線 道路改良工事	南伊豆町 子浦地内	南州工営(株)	南伊豆町 妻良1017番地	令和6年5月1日	9,568,900	令和6年5月2日 ~ 令和6年7月31日		施工延長L=142.5m、舗装打換え工A=629㎡、 ボックスカルバート工L=7.0m
							令和6年7月26日	10,329,000	令和6年5月2日 ~ 令和6年7月31日		精測精査による内容変更
8	管工事	教育委員会	令和6年度 南伊豆東中学校ト イレ改修工事	南伊豆町 湊地内	(株)塩崎工業	南伊豆町 湊894番地の16	令和6年6月25日	3,806,000	令和6年6月26日	令和6年8月30日	洋式便器設置 N=12組 タンク設置 N=7組
							令和6年8月20日	4,114,000	令和6年6月26日	令和6年8月30日	設計者が必要と認め内容を変更したため
9	管又は電気工事	教育委員会	令和6年度 南中小学校空調設 備更新工事	南伊豆町 上賀茂地内	(有)渡辺電気商会	南伊豆町 下賀茂165番地の 2	令和6年8月8日	4,928,000	令和6年8月9日	令和6年8月30日	空調設備更新 N=1台
							令和6年8月20日	5,247,000	令和6年8月9日	令和6年8月30日	設計者が必要と認め内容を変更したため

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和7年3月31日 現在

単位:円(税込)

No.	種 別	所 管	工事名	場 所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住 所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	変更理由・変更概要
10	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道落居線道路改 良工事(第2工区)	南伊豆町 子浦地内	(有)伊豆総合	南伊豆町手石 967番地の1	令和6年2月28日	71,489,000	令和6年2月29日 ~ 令和6年11月29日	施工延長L=50.1m、モレ式擁壁工L=33.4m 大型ブロック積工A=311.9㎡、ガードパイプ工L=49m 落石防護柵工L=33m
							令和6年9月4日	82,412,000	令和6年2月29日 ~ 令和7年3月21日	精測精査による増額、工期変更
11	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 町道伊浜線道路改 良工事	南伊豆町 伊浜地内	(有)山崎建設	南伊豆町 青野310番地の2	令和6年5月29日	17,578,000	令和6年5月30日 ~ 令和6年10月10日	施工延長L=61.35m、ホックスカルバート設置工L=8m 落石防護柵工L=36.7m、舗装工A=100㎡
							令和6年10月4日	17,578,000	令和6年5月30日 ~ 令和6年11月29日	猛暑日を考慮した工期変更
12	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 町道伊浜線道路改 良工事(その2)	南伊豆町 伊浜地内	長田建設工業(株)	南伊豆町 湊320番地の4	令和6年7月1日	9,779,000	令和6年7月2日 ~ 令和6年10月25日	施工延長L=165.00m、ガードレール 設置工L=134m、As舗装工A=821㎡
							令和6年10月23日	12,408,000	令和6年7月2日 ~ 令和6年11月15日	既設のGr基礎が再利用できなかつたため基礎工を増工 したため。それに伴い工期も延長した。
13	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 町道湊区内2号線 道路改良工事	南伊豆町 湊地内	(株)保坂	南伊豆町湊 1098番地の3	令和6年4月24日	11,000,000	令和6年4月25日 ~ 令和6年4月25日	施工延長 L=184.6m 側溝蓋取替工L=182.8m
							令和6年10月3日	11,022,000	令和6年4月25日 ~ 令和6年10月10日	精測精査による増額
14	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 町道立岩吉田線道 路改良工事	南伊豆町 妻良地内	(有)宇田建設	南伊豆町 下賀茂208番地の3	令和6年6月28日	18,590,000	令和6年6月29日 ~ 令和6年10月31日	施工延長L=150m、舗装打換え工A=585㎡ 防護柵工L=132m
							令和6年10月25日	19,646,000	令和6年6月29日 ~ 令和6年10月31日	精測精査による増額
15	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 町道一町田線道路 改良工事	南伊豆町 市之瀬地内	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町 手石861番地	令和6年7月29日	8,888,000	令和6年7月29日 ~ 令和6年11月29日	施工延長L=146m、舗装打換え工A=869.2㎡ コンクリート付管L=9.0m、集水桝設置N=1基
							令和6年11月26日	9,933,000	令和6年7月29日 ~ 令和6年11月29日	設計者が必要と認め内容を変更したため
16	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 町道伊浜線道路改 良工事	南伊豆町 伊浜地内	(有)山崎建設	南伊豆町 青野310番地の2	令和6年5月29日	17,578,000	令和6年5月30日 ~ 令和6年11月29日	施工延長L=61.35m、ホックスカルバート設置工L=8m、 落石防護柵工L=33.8m、舗装工A=100㎡
							令和6年11月28日	17,578,000	令和6年5月30日 ~ 令和6年12月17日	既設ヒューム管の再利用が困難であったことから新設し たため増工、また、落石防護柵の延長を精査した結果、 減工した。
17	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 林道青野八木山線 法面工事	南伊豆町 青野地内	五味建設(株)	南伊豆町 手石766番地の2	令和6年7月29日	5,016,000	令和6年7月30日 ~ 令和6年11月29日	施工延長L=15.00m、仮設防護柵工(H=5.0m)L=15.00m、 コンクリート吹付工A=148.0㎡
							令和6年11月19日	6,072,000	令和6年7月30日 ~ 令和6年11月29日	精測精査による増額
18	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 社会資本整備総合 交付金事業町道落 居線道路改良工事	南伊豆町 伊浜地内	(有)伊豆総合	南伊豆町 手石967番地の1	令和6年6月5日	142,868,000	令和6年6月6日 ~ 令和7年2月28日	施工延長L=69m、モレ式擁壁工L=65.6m、大型ブロック積 工A=178㎡、側溝工L=94m、ガードパイプ工L=56m、 落石防護柵工L=55m、法枠工A=271㎡
							令和6年12月4日	142,868,000	令和6年6月6日 ~ 令和7年3月31日	安全柵設置に伴う工期延長

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和7年3月31日 現在

単位:円(税込)

No.	種 別	所 管	工事名	場 所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住 所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	変更理由・変更概要
19	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 町道一町田線道路 改良工事	南伊豆町 市之瀬地内	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町 手石861番地	令和6年7月29日	8,888,000	令和6年7月29日 ~ 令和6年11月29日	施工延長 L=876.0m(不施工 L=730.0m) 舗装打換え工 A=869.2㎡、コンクリート台付管 L=9.0m 集水樹工 N=1基
							令和6年11月29日	9,933,000	令和6年7月29日 ~ 令和6年11月29日	精測精査による増額
20	土木一式工事	生活環境課	令和6年度 南伊豆町妻良集落 排水施設改築工事 (その1)	南伊豆町 妻良地内	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町 手石861番地	令和6年7月29日	12,408,000	令和6年7月30日 ~ 令和7年1月31日	流量調整槽、流入水路防食被覆工 N=1式
							令和7年1月14日	14,069,000	令和6年7月30日 ~ 令和7年1月31日	精測精査による増額
21	機械器具設置工事	生活環境課	令和6年度 南伊豆町中木集落 排水施設改築工事	南伊豆町 入間地内	(株)第一テクノ 静岡営業所	静岡市葵区 古庄1丁目2-6	令和6年7月25日	7,370,000	令和6年7月26日 ~ 令和7年1月31日	PIMP用水中汚水ポンプ更新N=2基、PIMP制御盤更 新N=1面、PIMP用水位計更新N=1台、 PIMP用フロートスイッチ更新N=1台
							令和7年1月14日	8,349,000	令和6年7月26日 ~ 令和7年1月31日	精測精査による増額
22	土木一式工事	生活環境課	令和6年度 公共下水道湊幹線 管渠更生工事	南伊豆町 湊地内	長田建設工業(株)	南伊豆町 湊320番地の4	令和6年10月31日	25,850,000	令和6年11月1日 ~ 令和7年2月28日	施工延長 L=125.31m 管渠更生工 既設チューム管 φ500mm L=124.26m
							令和7年2月7日	26,455,000	令和6年11月1日 ~ 令和7年2月28日	精測精査による増額
23	土木一式工事	地域整備課	令和5年度 町道落居線道路改 良工事(第2工区)	南伊豆町 子浦地内	(有)伊豆総合	南伊豆町 手石967番地の1	令和6年2月28日	71,489,000	令和6年2月29日 ~ 令和6年11月29日	施工延長L=50.1m、モル式擁壁工L=33.4m、大型ブロック 積工A=311.9㎡、ガードパイプ工L=49m、落石防護柵工 L=33m
							令和7年2月27日	82,797,000	令和6年2月29日 ~ 令和7年3月21日	精測精査による増額
24	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 社会資本整備総合 交付金事業町道落 居線道路改良工事	南伊豆町 伊浜地内	(有)伊豆総合	南伊豆町 手石967番地の1	令和6年6月5日	142,868,000	令和6年6月6日 ~ 令和7年2月28日	施工延長L=69m、モル式擁壁工L=65.6m、大型ブロック積 工A=178㎡、側溝工L=26m、ガードパイプ工L=56m、落石 防護柵工L=43.3m、法枠工A=271㎡
							令和7年2月27日	149,567,000	令和6年6月6日 ~ 令和7年7月15日	精測精査による増額、工期変更
25	管工事	生活環境課	令和6年度 生活基盤耐震化等交 付金事業二色地区配 水管替布設工事	南伊豆町 二色地内	(株)イナセツ 南伊豆支店	南伊豆町 下賀茂92-1	令和6年10月3日	22,330,000	令和6年8月29日 ~ 令和7年2月28日	施工延長L=289.3m ポリエチレン管据付工(φ100)L=282.3m
							令和7年2月18日	24,750,000	令和6年8月29日 ~ 令和7年2月28日	精測精査による増額
26	管工事	生活環境課	令和6年度 生活基盤耐震化等交 付金事業一色地区送 配水管布設工事	南伊豆町 一色地内	(株)塩崎工業	南伊豆町 湊894-16	令和6年10月3日	26,686,000	令和6年10月4日 ~ 令和7年2月28日	施工延長L=312.8m、 ポリエチレン管据付工(φ150)L=308.2m、 ポリエチレン管据付工(φ75)L=310.8m
							令和7年2月18日	27,379,000	令和6年10月4日 ~ 令和7年2月28日	消火栓追加設置及び精測精査による増額
27	土木一式工事	生活環境課	令和6年度 生活基盤耐震化等交 付金事業吉祥ポン プ井築造工事	南伊豆町 一色地内	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町 手石861番地	令和6年10月30日	43,010,000	令和6年10月31日 ~ 令和7年3月14日	ポンプ井築造工(SUS) V=11m3 (1槽式) N=1式
							令和7年3月11日	43,516,000	令和6年10月31日 ~ 令和7年3月14日	精測精査による増額

変更契約の内容に関する事項の公表(予定価格250万円を超える公共工事)

令和7年3月31日 現在

単位:円(税込)

No.	種 別	所 管	工事名	場 所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	工事等の概要
					商号又は名称	住 所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	変更理由・変更概要
28	電気工事	生活環境課	令和6年度 石井浄水場中央監視装置更新工事	南伊豆町石井地内	メタウォーター(株)静岡営業所	静岡市駿河区中野新田57-193	令和6年7月29日	61,050,000	令和6年7月30日 ~ 令和7年3月25日	石井浄水場中央監視装置更新 N=1式
							令和7年3月13日	66,099,000	令和6年7月30日 ~ 令和7年3月25日	精測精査による増額
29	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 道路メンテナンス事業中島橋橋梁撤去工事	南伊豆町上賀茂地先	恵比寿建設(株)	南伊豆町石井2番地	令和6年12月2日	14,300,000	令和6年12月3日 ~ 令和7年3月21日	施工延長L=305m、橋梁撤去工N=1式
							令和7年3月17日	14,333,000	令和6年12月3日 ~ 令和7年3月21日	精測精査による増額
30	土木一式工事	地域整備課	令和6年度 小稲橋橋梁撤去工事	南伊豆町手石地先	(株)南伊豆造園土木	南伊豆町手石861番地	令和6年11月28日	3,300,000	令和6年11月29日 ~ 令和7年3月10日	施工延長L=8.32m、橋梁撤去工N=1式
							令和7年3月4日	3,498,000	令和6年11月29日 ~ 令和7年3月10日	精測精査による増額
31									~	
									~	
32									~	
									~	
33									~	
									~	
34									~	
									~	
35									~	
									~	
36									~	
									~	